

# 臺北市立中正高級中學

## 校園開學後工程進行之因應措施與緊急應變計畫

(執行期間：112年8月30日～112年12月1日)

一、計畫目標：校園師生安全保障100%、維護學生受教權益100%。

校 長：江惠真校長

教務主任：許孝誠主任

總務主任：莊孟蓉主任

學務主任：李俊徵主任

輔導主任：居佳勳主任

校長室祕書：林嘉音祕書

二、工程內容概述及施工影響範圍說明：

(一) 本校112年度圖書館、活動中心空調及電源改善工程：

1. 施工費13,136,552元
2. 開工日期：112年7月1日起至112年8月28日(後擴至112年10月17日)。
3. 開學後仍施工項目：圖書館、活動中心空調及電源改善
4. 施工影響範圍：圖書館3樓、活動中心
5. 監造電機技師：法拉第電機技師事務所 張逢意(02-2651-0186)
6. 廠商負責人：大羿實業股份有限公司 林大滄(02-8972-5236、02-8792-5236)

(二) 本校112年度學生活動中心外牆整修工程：

1. 總費用6,413,494元
2. 開工日期：112年7月10日起至112年10月7日(後擴至112年10月22日)。
3. 開學後仍施工項目：泥作(磁磚)工程、綠牆工程、油漆工程、廁所隔間工程、其他雜項工程。
4. 施工影響範圍：活動中心外牆、1樓廁所、2樓含看臺。
5. 監造建築師：陳振生建築師事務所 陳振生(02-2732-6991)

6. 廠商負責人：金隆營造股份有限公司 余佳蓉/黃瑞隆(02-2592-8812)

(三) 本校112年度新世代學習空間(公民教室)整修統包工程：

1. 總費用1,405,090元(含設備379,380元)
2. 開工日期：112年8月25日起至112年10月8日
3. 開學後仍施工項目：格致5樓公民教室整修
4. 施工影響範圍：格致5樓公民教室
5. 監造建築師：沅泰土木技師事務所 許泰豪 (02-2821-4539)
6. 廠商負責人：震旦行股份有限公司五股一分公司 周銘中(02-2823-1393)

(四) 本校「中正高中新建綜合教學大樓工程」樹木移植及移除工程：

1. 總費用722,470元
2. 開工日期：112年5月29日起至112年10月28日
3. 開學後仍施工項目：樹木移植及移除工程
4. 施工影響範圍：司令臺後方，誠正樓與藝德樓之間，以及操場周邊
5. 監造建築師：李明澤建築師事務所 李明澤 (02-2542-1220)
6. 廠商負責人：卉蓁園藝有限公司 許淵泉(02-2592-8812)

### 三、各處室責任區分及因應措施

(一) 校長：江惠真 (02-2823-4811#100、0979-030-645)、第一代理人：許孝誠教務主任 (02-2823-4811#200、0933-520-465)、第二代理人：祕書林嘉音 (02-2823-4811#101、0932-922-935)

1. 督導綜理工程執行之各處室協調、決議裁處事項。
2. 督導尚未完工之工程如期如質施工，及開學後施工因應措施之執行。

(一) 總務處：

1. 負責人：總務主任莊孟蓉 (02-2823-4811#500、0928-525-919)、第一代理人：李俊徵學務主任 (02-2823-4811#300、0933-253-153)、第二代理人：圖書館主任溫斐瑱 (02-2823-4811#700、0911-306-282)
2. 工務會議召開：每週召開工務會議，掌握施工進度，如進度落後，與

監造單位及廠商研議因應對策改善。

3. 施工範圍管制：要求廠商落實管制施工區域，警告標示(線)清楚，避免非施工人員出入工地。
4. 施工人員管制措施：要求廠商施工人員動線避開教學區、不大聲喧嘩、避免影響教學活動，且嚴禁於校園內吸菸、飲酒、嚼食檳榔、服儀不整等。
5. 材料機具管制措施：要求廠商確實管控材料機具，避免造成意外。
6. 協調大型機具、車輛出入校園時間，並管制交通動線，避開師生交通時間，同時安排引導及防護措施。
7. 上述應辦事項完成時間：112年8月29日

#### (二) 教務處：

1. 負責人：教務主任許孝誠(02-2823-4811#200、0933-520-465)、第一代理人教學組長梅景琳(02-2823-4811#210)、第二代理人註冊組長林芸亦(02-2823-4811#220、0918-626-101)
2. 教學場所調整：尚未完工之施工區域無班級教室。
3. 上述應辦事項完成時間：112年8月29日

#### (三) 學務處：

1. 負責人：學務主任李俊徵(02-2823-4811#300、0933-253-153)、第一代理人訓育組長李智翰(02-2823-4811#310、0987-901-104)、第二代理人生活輔組長田忠義(02-2823-4811#320、0961-581-382)
2. 校園學生出入及活動管制措施。
3. 對家長、學生、老師各種宣導說明(宣導內容如附件1)。
4. 上述應辦事項完成時間：112年8月29日

#### (四) 輔導室：

1. 負責人：輔導主任居佳勳(02-2823-4811#600、0911-965-828)、第一代理人：汪慧瑜老師(02-2823-4811#602、0938-140-699)、第二代理人：陳嘉雯老師(02-2823-4811#603、0953-709-568)。
2. 輔導措施：學校師生如因工程施工因素受傷，進行心理輔導。

3. 上述應辦事項完成時間：112年8月29日~12月1日

#### 四、緊急應變計畫及責任分工

##### (一) 發生家長陳情、議員會勘、記者採訪工地

1. **校長負責**：第1時間通報駐區督學吳青娟（02-2725-6451），以及中教科黃喬偉科長（02-2725-6359）。
2. **總務處負責**：第1時間通報工程科黃一正科長（02-8788-2986），以及備妥相關文件資料。
3. **教務處負責**：第1時間通報中教科王鼎元股長（02-2725-6351）。
4. **訓導處負責**：協助會場及工地之人員管制。

##### (二) 學校師生因工程施工因素受傷

1. **校長負責**：慰問傷者、召集緊急應變小組處置。
2. **總務處負責**：查明發生原因、防範再次發生、要求工程保險理賠事宜等。
3. **教務處負責**：傷者課務或學業之處理。
4. **學務處負責**：校安通報、聯絡受傷學生家長及提供家長協助。
5. **輔導室負責**：受傷師生心理輔導。
6. **健康中心負責**：緊急護理處置、陪同就醫、申請學生平安保險。


##### 【附件1】宣導內容：

為了營造優質的學習環境，今年暑期進行 2 項修建工程、學習空間整修工程及新建案相關工程，這段期間對大家造成許多的不便，感謝大家的包容及配合！

近期尚有校園改善工程未完工：學生活動中心外牆整修工程（後擴預定 112 年 10 月 22 日完工）、圖書館、活動中心空調及電源改善工程（後擴預定 112 年 10 月 17 日完工）、112 年度新世代學習空間（公民教室）整修統包工程（預計 10 月 8 日完工）；新建案「中正高中新建綜合教學大樓工程」樹木移植及移除工程，預定 112 年 12 月竣工。請大家靠近工區時注意四周環境，以策安全。施工期間如造成干擾及不便，請主動通知總務處，將會立即處理。

感謝大家的合作，希望大家的配合之下，工程如期完工，讓全體師生及早享有一個優質的校園環境及活動空間！

##### 【附件2】學校平面圖工區標示：



 :『「中正高中新建綜合教學大樓工程」樹木移植及移除工程』

 :「學生活動中心外牆整修工程」

 :「圖書館、活動中心空調及電源改善工程」

 :「新世代學習空間(公民教室)整修統包工程」