

臺北市立中正高級中學 111 年度校園修建工程 說明

111.7.28 總務處

本校 111 年度校園修建工程陸續啟動，繼 7 月 1 日(星期五)「美齡樓暨至聖樓屋頂防水改善工程」動工，7 月 29 日(星期五)「中美樓東側廁所整修工程」也即將陸續動工。施工期間可能略有不便(如廁需求)，噪音、灰塵、工程圍籬、工程車輛進出也會干擾親、師、生作息，敬請見諒。

底下有幾件事情，需要大家配合和幫忙：

一、「美齡樓暨至聖樓屋頂防水改善工程」**主要工程範圍在屋頂，請勿擅自進入工區，以免危險。**



圖 1 整修工程現場圖(上底油、瀝青)

二、「中美樓東側廁所整修工程」開工前協調會，已請託廠商優先利用假日完成拆除作業，盡量不影響升高三暑期課業輔導和各年級重補修課程。但是，拉長拆除作業時間又恐影響全案進度，實際動工後，仍會持續與廠商溝通協調。

三、「中美樓東側廁所整修工程」開學後仍需施作，敬請見諒，如有使用需求請改利用中美樓西側廁所以及格致樓廁所。

臺北市立中正高級中學 111 年度校園修建工程 工程概要

■111 年度「美齡樓暨至聖樓屋頂防水改善工程」 監造服務范凱超土木技師事務所/統包工程廣宜營照有限公司

- (一)至聖樓、美齡樓屋頂防水、新增金屬護欄、至聖樓新作爬梯、美齡樓雨遮也作防水
- (二)至聖樓女兒牆、走廊油漆、新作雨遮
- (三)美齡樓五樓教室天花板、走廊天花板油漆

- 111 年 7 月 1 日開工，工期 45 工作天，預定 111 年 8 月 30 日竣工。
- 目前進度大幅超前，開學前研判可以準時完工。

■111 年度「中美樓東側廁所整修工程」 沅泰土木技師事務所/聚人營造股份有限公司

- (一)中美樓東側第 1~3 樓廁所汰舊換新【4 樓廁所因發包困難減項而未施作，然，施工期間因停水、無汙水管而被迫停用】
- (二)5 樓樓梯走道洗手台汰舊換新

- 111 年 7 月 29 日開工，履約期 120 日曆天，預定 111 年 11 月 25 日竣工。